

प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७९।१०८०

३२१०१०१२

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वाराणसी प्रशंसा

दिविजन वन कार्यालय कार्यक्रम

३२१०१३२१४३ दिविजन वन कार्यालय मकानपुर

रिव सपकोटा

३२४.३५

१९०.४५

कार्यालयको नाम :

५ आगोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम:

६ यस अधीको बजेट रु. लाखमा

७ यस अधीको खर्च रकम रु. लाखमा

खर्च प्रतिशत

५.२.५

खर्च प्रतिशत

५.२.५

वार्षिक लाख

५.२.५

परिमाण

५.२.५

भार

५.२.५

बजेट

५.२.५

परिमाण

५.२.५

भार

५.२.५

बजेट

५.२.५

प्रथम चौमासिक लाभ

५.२.५

प्रथम चौमासिक को औतिक प्रगति

५.२.५

प्रथम चौमासिक को खर्च

५.२.५

प्रतिशत

५.२.५

५.२.५

५.२.५

५.२.५

५.२.५

- आधिक वा:
- बजेट उपर्योगिक ने.
- मान्यताप्रद
- कार्यक्रम/आयोजनाको नाम:
- यस अधीको बजेट रु. लाखमा
- यस अधीको खर्च रकम रु. लाखमा

१७०.४२

३२४.३५

५.७.३९

१० आगोजनाको शुरुदेखी यस अधिसम्में भौतिक प्रगति प्रतिशत:

११ आयोजनाको कुल अधिमध्ये वित्तीको समय प्रतिशत:

१२ शोफानको विधि:

(१) माता गम्पने रकम:-

(२) माता गोको रकम:-

(३) प्रस तुल बाँकी रकम:-

५.२.५

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापिक	खर्च शिरिक	एकाई	वार्षिक लाख	प्रथम चौमासिक लाभ	प्रथम चौमासिक को खर्च	प्रथम चौमासिक को खर्च	प्रतिशत	क्रियाकलापिक
१			२	५.२.५	५.२.५	५.२.५	५.२.५	५.२.५	५.२.५
अ	पूँजीगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रम								
११.१.२.१.१११	कामपाउड वात निर्माण (मन्त्रालय/निवेशालय/केन्द्रीय/दिविजन/सब दिविजन)	प्लाकेट	१	३.२४	३५	०	०	०	मान्यता ठेजा आहुन भई सङ्क्रान्तीको विधि
११.१.२.१.७३	सागल वन रक्षक तथा बर्दिगह भवन निर्माणको अपुरो भवन निर्माण तथा कम्पाउड वाल निर्माण	प्लाकेट	१	४.१११२	५०	१.०८८	१.०८८	०.८५	०
११.१.२.८८८	सब दिविजन भवन निर्माण	वटा	२	१४.०३	२००	०	०	०	०
११.१.२.१.१००	दिविजन वन कार्यालय मकानपुरको श्रामाधिक भवनको अपुरो निर्माण कार्यी सम्पन्न	वटा	१	४.११११	४५	१.२५६	१.२५६	१००.००	१००.५३
११.१.२.१.८	दुई पाने सवारी साधनामोटर बाइक तथा स्कूटर) खरिद	संझारा	२	०.५७	२	०.५७	२	१००.००	०.००
११.१.२.१.९१	कार्बस निर्माण साधनको वाटर बाइक तथा मेशीन औजार सवारी साधन तथा मेशिनरी औजार	प्लाकेट	१	०.४८	५	०.४८	५	०.००	०.००
११.१.२.१.९२	सब दिविजन वन कार्यालय भवन निर्माणको हिं.आर निर्माण	प्लाकेट	१	०.४८	१	०.४८	१	०.४८	०.००
११.१.२.१.९३	सब दिविजन वन कार्यालय भवन/ कम्पाउड भवन	प्लाकेट	१	३.५६	४०	१.२५	१.२५	१००.००	०.००

५.२.५

५.२.५

५.२.५

५.२.५

५.२.५

१९.६.१३.१	कार्यालयको लागि फर्मिचर किकरसीमन्त्रालय/ निर्देशालय/हिमिजन/सच-हिमिजन	३११२३	प्याकेट	१	०.२९	३	१	०.२९	३	०.००	०.००	०.००	०.००
१९.६.१३.२	सच हिमिजनको लागि फर्मिचर फिवर्चस्	३११२३	प्याकेट	८	०.१९	३	८	०.१९	१	०.००	०.००	०.००	०.००
१९.६.१३.७	कार्यालय परिसरमा गाड्हन निपाई/ मर्मत(बूढारोपण/फुल रोपण समेत)	३११२७	प्याकेट	१	०.१५	१०	१	०.४८	४	०.००	०.००	०.००	०.००
१९.६.१३.९	पूँजीगत कार्यक्रमको जम्मा:	-	-	३८.२२	४०१	-	-	७.६५	८०	४.३९	५७.३९	३७.५५	३८.१८
ख	प्रशासनिक बच्चे	-	-	६४८.२७	-	-	-	२४४.३५	-	१३९.८७	५७.२४	३८.८५	३८.१८
ग	कूलजम्मा	-	-	३८.२२	१०४९.२७	५६५	३२४३.४	५.६५	४.३९	५७.३९	१७०.४२	५२.५४	५२.५४

भौतिक प्रगति प्रतिशत : ५७.३९
वित्तीय प्रगति प्रतिशत : ५२.५४

रोजन्ठा श्रेष्ठा

नवराज थापा

सहायक चन अधिकृत

आधिकृत प्रशासन चाला
उत्तम दासला
अधिकृत (अधिकृतस्तर छैठो)

कार्यालय प्रमाण
दिभिजन चन कार्यालय
हेटोड्डा, नेपाल
दिभिजनल चन अधिकृत
पिव सापकोटा

बागली प्रेषण र
दिभिजन चन निवेशनल
प्रमाण

कार्यालय प्रमाण
दिभिजन चन अधिकृत
पिव सापकोटा

माम २ को २ /

आधिकृत प्रशासन चाला
उत्तम दासला
अधिकृत (अधिकृतस्तर छैठो)