

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



१ वार्षिक वर्ष: २०७९/१०८०
 २ बजेट उपशीर्षक नं: ३२९०१०१२
 ३ मन्त्रालय: वन तथा बागवानी मन्त्रालय, काठमाडौं प्रदेश
 ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: डिभिजन वन कार्यालय कार्यक्रम
 कार्यालयको नाम: ३२९०१३२१४३ डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर जिल्ला
 ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: शिव सापकोटा
 ६ यस अवधीको बजेट रु. लागूमा: १२३७.२७
 ७ यस अवधीको खर्च रकम रु. लागूमा: ८४४.७९
 खर्च प्रतिशत: ६८.२८

८ प्राप्त आ. व. को हालसम्मको खर्च रकम रु. लागूमा: ८४४.७९
 ९ कुल लागत मध्ये शुद्धदेखी यस अवधिम्मको कुल रकम: १२३७.२७
 १० आयोजनाको शुद्धदेखी यस अवधिम्मको भौतिक(पूरीगत) प्रगति प्रतिशत: १००.००
 ११ आयोजनाको कुल अवधिमध्ये बित्तिको समय प्रतिशत:
 १२ शोधपूर्णको स्थिति:
 (१) माग गर्नुपर्ने रकम-
 (२) माग गरेको रकम-
 (३) प्राप्त हुन बाँकी रकम-

कार्यक्रम/क्रियाकलापक	खर्च शिर्षक	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च		कैफियत	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत		
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२		
पूरीगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रम												
११.१.२.११	कम्पाउण्ड बाल निर्माण (मन्त्रालय/निर्देशनालय/केन्द्रीय/डिभिजन/सब डिभिजन)	३१११२	प्याकेट	१	२.८३	३४.००	१	२.८३	१००	१८.३३	४२.३८	
११.१.२.७३	सगल्ल वन रक्षा तथा बन्दीगृह भवन शिसौधारीको अधुरो भवन निर्माण तथा कम्पाउण्ड बाल निर्माण	३१११२	प्याकेट	१	४.०४	४०.००	१.००	४.०४	१००.००	४४.७	८९.३४	
११.१.२.८८	सब डिभिजन भवन निर्माण	३१११२	बटा	२	१६.१६	२००.००	२	१६.१६	१००	१२३	६१.४०	७९.६४ लाख पैसो
११.१.२.१००	डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरको प्रशासनिक भवनको अधुरो निर्माण कार्य सम्पन्न	३१११२	बटा	१	१४.४४	१८०.००	१	१४.४४	१००	१०१.७३	४६.४२	
११.३.२.४	शुद्ध पान्थो सवारी साधन(मोटर बाईक तथा स्कुटर) खरिद	३११२१	संख्या	२	०.४८	६.००	२	०.४८	१००	४.६९	७८.१४	
११.३.७.१	कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशिन औजार(सवारी साधन तथा मेशिनरी औजार)	३११२२	प्याकेट	१	०.४०	४.००	१	०.४०	१००	४.९८	९९.५२	
११.४.२.४.५	सब डिभिजन वन कार्यालय भवन निर्माणको डि.पि.आर निर्माण	३११७२	प्याकेट	१	०.४०	४.००	१	०.४०	१००	४.९०	९८.०८	
११.४.४.२.१४	सब डिभिजन वन कार्यालय भवन/ कम्पाउण्ड मर्मत	३११६१	प्याकेट	१	३.२३	४०.००	१	३.२३	१००	३९.८१	९९.५१	
११.६.१.३.१	कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स(मन्त्रालय/ निर्देशनालय, डिभिजन/सब-डिभिजन)	३११२३	प्याकेट	१	०.२४	३.००	१	०.२४	१००	३.००	९९.१४	

(Signature)

(Signature)

(Signature)



कार्यक्रम/क्रियाकलापक	खर्च शिर्षक	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक खर्च		कैफियत
			परिमाण	भार	वक्तव्य	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत		
११.६.१३.२	सब विभिन्नको लागि फर्निचर फीचर्स	३११२३	प्याकेट	१	०.१६	२.००	०.१६	१००	२.००	१००.००	
११.९.१.१	कार्यालय परिसरमा गाडेन निर्माण/ मर्मत(बुझारोपण/फूल रोपण समेत)	३११५७	प्याकेट	२	०.८१	१०.००	०.८१	१००	९.८८	९८.८०	
पूँजीगत कार्यक्रमको जम्मा:											
	प्रशासनिक			१४	४३.३२	४३६.००	४३.३२	१००.००	३४७.००	६६.६०	
	कूलजम्मा				१००.००	१२३७.२७			८४४.७९	६८.२८	

प्रगति %	भौतिक	प्रशासनिक	जम्मा
पूँजीगत	१००.००		
वित्तिय	६६.६०	६९.४६	६८.२८

Raw

योजना शाखा
नवराज थापा

[Signature]
उत्तम दाहाल

[Signature]
कार्यालय प्रमुख
शिव सापकोटा