

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आर्थिक वर्ष:

२ बजेट उपशीर्षक नं.

३ मन्त्रालय

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम:

कार्यालयको नाम :

५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम:

६ यस अवधीको बजेट रु. लाखमा

७ यस अवधीको खर्च रकम रु. लाखमा

खर्च प्रतिशत

२०७८/०७९

३०७००११४

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर

शिव सापकोटा

२०५

१४४.४

७०.४४

८ चालु आ. व. को हालसम्मको खर्च रकम रु. लाखमा

९ कुल लागत मध्ये शुरुदेखी यस अवधिसम्मको कुल रकम:

१० आयोजनाको शुरुदेखी यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत:

११ आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वितेको समय प्रतिशत:

१२ शोधभर्नाको स्थिति

(१) याग गर्नुपर्ने रकम:-

(२) साग गरेको रकम:-

(३) प्राप्त हुन बाँकी रकम:-

१४४.४

१४४.४

८३.३३

०

सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापक	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		बजेट	वार्षिक प्रगति			सुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/ उपलब्धी	केफियत	
			भार	भार		परिमाण	भार	खर्च			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
	पूँजीगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रम										
	पर्यापर्यटन तथा स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार विकास										
११.४.२२.६२४	करि कारिडोर निर्माण त्रिवेणीधामसम्म मकवानपुर (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११४९ प्याकेज	१	९.७६	२०	१	९.७६	१९.९६			
११.४.२२.६२५	जुरेसुम पर्यटकिय पार्क संरचना निर्माण हेटौडा १७, मकवानपुर (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११४९ प्याकेज	१	९.७६	२०	१	९.७६	१९.९६			
११.४.२२.६२६	लोकतालिक पार्क बाँकी कार्य सम्पन्न, हेटौडा-८, मकवानपुर (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११४९ प्याकेज	१	९.७६	२०	१	९.७६	१९.९६			
११.४.२२.६२७	शान्ती पार्क निर्माण जति पनेस, हेटौडा-१५, मकवानपुर (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११४९ प्याकेज	१	४.८८	१०	१	४.८८	९.७०			
११.४.२२.६२८	शख्थर पार्क निर्माण, मकवानपुर (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११४९ प्याकेज	१	९.७६	२०	०	०.००	०.००			
११.४.२२.६२९	बेतीनी पिकनिक स्पट, वागमती-९, मकवानपुर (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११४९ प्याकेज	१	९.७६	२०	१	९.७६	१९.६९			
११.४.२२.६३१	हेटौडा ६, पुतली बजारमा रहेको अधुरो पार्कको पूर्वाधार निर्माण, मकवानपुर (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११४९ प्याकेज	१	४.८८	१०	१	४.८८	९.७५			

बागमती प्रदेश
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर
हेटौडा, मकवानपुर

०२/०५/२०७९

शिव सापकोटा

शिव सापकोटा
डा. १४४.४

११.४.२२.६३४	दिव्य बाल उद्यान पार्क स्तरीकरण हे.उ.म.पा.९, सकवानपुर (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११४९	प्याकेज	१	९.७६	२०	१	९.७६	२०.००		
११.४.२२.६३६	बकैया पर्यटकिय पार्क, बकैया ३, सकवानपुर (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११४९	प्याकेज	१	७.३२	१४	१	७.३२	१४.९६		
११.४.२२.६३७	शिवपुरी टोलमा पार्क निर्माण, हेटौडा १६, सकवानपुर (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११४९	प्याकेज	१	९.७६	२०	०	०.००	०.००		
११.४.२२.६३८	टोनी हेगन पार्क, हेटौडा १०, मा अशुरो कार्य सम्पन्न गर्ने सकवानपुर (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११४९	प्याकेज	१	९.७६	२०	१	९.७६	१.८९		कार्य सम्पन्न भएको तर भुक्तानी प्रणालीको कारणले भुक्तानी हुन नसकेकोले भुक्तानी बाँकि रहेको
११.४.२२.८४४	हेटौडा ८, कमाने श्रमिकटोलको खहेर तटबन्धसग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा पिकनिक स्पट निर्माण, सकवानपुर (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	३११४९	प्याकेज	१	४.८८	१०	१	४.८८	१०.००		
पूर्वजगत कार्यक्रको जम्मा											
कुल जम्मा खर्च											

भौतिक प्रगति प्रतिशत : ८३.३३

वित्तिय प्रगति प्रतिशत : ७०.४४



Signature
योजना शाखा

नवराज थापा

सहायक वन अधिकृत

आर्थिक प्रशासन शाखा

उत्तम बाहाल

अधिकृत (अधिकृतस्त-४)

कार्यालय प्रमुख

शिव सापकोटा

डिभिजनल वन अधिकृत



सकवानपुर नगरपालिका
वन तथा वातावरण विभाग
डिभिजनल वन कार्यालय
हेटौडा-१०

Signature
सकवानपुर नगरपालिका
वन तथा वातावरण विभाग
डिभिजनल वन कार्यालय
हेटौडा-१०