

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

- १ आर्थिक वर्ष: २०७८.१०७९
 २ बजेट उपशीर्षक नं. ३०७९११२५
 ३ मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
 ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: वातावरण विभाग (संघ सशर्त अनुदान)
 कार्यालयको नाम: डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर
 ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: शिव सापकोटा
 ६ यस अवधीको बजेट रु. लाखमा १५
 ७ यस अवधीको खर्च रकम रु. लाखमा १४.८
 खर्च प्रतिशत ९८.६७

- ८ चालु आ. व. को हालसम्मको खर्च रकम रु. लाखमा १४.८
 ९ कुल लागत मध्ये शुरुदेखी यस अवधिसम्मको कुल रकम: १४.८
 १० आयोजनाको शुरुदेखी यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत: १००
 ११ आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वितेको समय प्रतिशत: १००
 १२ शोधभर्नाको स्थिति

- (१) माग गर्नुपर्ने रकम:-
 (२) माग गरेको रकम:-
 (३) प्राप्त हुन बाँकी रकम:-

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापक	एकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति			सुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/ उपलब्धी	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
अ									
क	सालक संरक्षण पार्क निर्माण चुन्नेखोला हेटौडा उ.प.न.पा. १७ मकवानपुर (वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण)	प्याकेज	१	१००	१५	१००	१००	१४.८०	११
				१००.	१५	१००	१००	१४.८०	
				१००	१५	१००	१००	१४.८०	

भौतिक प्रगति प्रतिशत : १००.०
 वित्तीय प्रगति प्रतिशत : ९८.६७

योजना शाखा
 नवराज थापा
 सहायक वन अधिकृत

आर्थिक प्रशासन शाखा
 उत्तम दाहाल
 अधिकृत (अधिकृतस्वरूप चैतौं)

कार्यालय प्रमुख
 शिव सापकोटा
 डिभिजनल वन अधिकृत

